

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН /2014.06.30-ны байдлаар/

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагд-сан төсөвт өртөг /сая.төг/	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ГЕЗ-ийн нэр/	Багцтай эсэх	Гэрээний дүн /сая.төг/	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаа	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа					ХАА-ны явцын тайлбар
								Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	E-procurement сайтad тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусгаж, дүгнэх огноо	
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖИЛ													
1	Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох	2,000.0	БХБ-ын сайд	1-р багц	900.0	"Монгол дайван" ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.28	2014.03.31	2014.05.09	2014.12.31	Гэрээ байгуулсан
				2-р багц	1,100.0	"Монгол дайван" ХХК						2014.12.31	Гэрээ байгуулсан
2	Тариат сумын төвийн айл өрх, албан байгууллагыг цэвэр, бохир ус, дулаанд холбох, цэвэрлэх байгууламж барих	5,000.0	БХБ-ын сайд			"Эх голомтын илч" ХХК, "Гурван тамир" ХХК-ны түншлэл шалгарсан.	НТШ	2014.03.31	2014.04.14	2014.04.14		2014.12.31	Гэрээ байгуулах шатанд байгаа.
3	Хүүхдийн эмнэлгийн их засвар /Архангай Цэцэрлэг хот /	180.0	ЭМ-ийн сайд				НТШ	2014.02.26	2014.02.21	2014.02.22		2014.10.20	Тендер хүчингүй болж, дахин тендер зарлан 2014.06.20-ны өдөр нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
4	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Өлзийт сум /	350.0	ЭМ-ийн сайд				НТШ	2014.02.06	2014.02.21	2014.02.22		2014.10.20	Тендер хүчингүй болж, дахин тендер зарлан 2014.06.20-ны өдөр нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
5	Эрдэнэбулган сумын ЦДАШ шинэчлэх, дэд станц барих	350.0	ЭХ-ний яам				НТШ	2014.04.17	2014.06.03	2014.06.13		2014.10.20	Тендер зарласан.
6	Соёлын төвийн барилгын засвар /Хайрхан сум/	162.3	ССАЖ-ын сайд		155.4	"Идэрживаа "ХХК шалгарч	НТШ	2014.03.06	2014.03.27	2014.03.28	2014.05.15	2014.08.20	Гэрээ байгуулсан
7	Соёлын төвийн барилгын засвар /Хангай сум/	166.0	ССАЖ-ын сайд			"Од-да" тайж ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.27	2014.03.28	2014.06.18		Гэрээ байгуулах шатанд байгаа.
8	Инженерийн хийцтэй худаг шинээр барьж байгуулах	132.6	ХХАА-н сайд	1-р багц	125.8	"Ус Алмаз" ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.05.16	2014.05.16	2014.06.25	2014.11.01	Тендер хүчингүй болж, дахин тендер зарлан 2014 оны 06 сарын 16-нд нээж, Ус Алмаз ХХК шалгарсан гэрээ байгуулсан.
		132.6		2-р багц					2014.06.09	2014.06.09	2, 3-р багцын тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол Сангийн яаманд гарч, дахин үнэлж бүх тендерээс татгалзаж, дахин зарласан.		
		170.5		3-р багц					2014.06.09	2014.06.09			
9	Хорго-Тэрхийн Байгалийн цогцолборт газар төвлөрүүлэн шилмүүст модоор ойжуулах	69.5	БОНХ-ийн сайд	1-р багц	34.7	"ОЛЗ МОД" ХХК	ХА	2014.03.06	2014.03.28	2014.03.31	2014.04.16	Гэрээ байгуулсан.	
				2-р багц	34.7	"ОЙД ХАНГАЙ" ХХК					2014.04.16	Гэрээ байгуулсан.	
10	Ахуйн үйлчилгээ-Бизнес дэмжих төв /Архангай Чулуут сум/	1,334.9	Хөдөлмөрийн сайд		1,261.7	"Ий Би Си" ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.30	2014.04.30	2014.06.06	2014.12.31	Гэрээ байгуулсан.
11	Эрдэнэмандал суманд байгуулагдах "Үйлдвэрлэл технологийн парк"-ийн ТЭЗҮ боловсруулах	50.0	Эдийн засгийн хөгжлийн яам		49.8	"Монголын логистикийн холбоо" ТББ	ЗҮБҮА	2014.03.06	2014.04.11		2014.04.21	2014.06.20	Гэрээ байгуулсан.
12	Архангай аймгийн Тамир зуслангийн хүүхдийн амрах байрны их засварын ажил	149.5	Аймгийн Засаг дарга		147.5	"Мандаачулуу" ХХК	НТШ	2014.05.09	2014.05.12	2014.05.2	2014.06.25	2014.07.02	Гэрээ байгуулсан.
13	Эрдэнэбулган сумын Тамир зуслангийн хүүхдийн амрах байрны тоног төхөөрөмж	100.0	Аймгийн Засаг дарга		96.1	"Лүндээ-Очир" ХХК	НТШ	2014.04.09	2014.04.21	2014.04.21	2014.05.21	2014.07.02	Гэрээ байгуулсан.

14	Спорт залны барилгын засвар /Архангай Хайрхан сум/	150.0	БШУ-ны сайд		141.4	"Чулуун өргөө" ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.12	2014.03.13	2014.05.09	2014.07.20	Гэрээ байгуулсан.
15	Цэцэрлэгийн их засвар /Архангай Хотонт сум сум/	250.0	БШУ-ны сайд		243.0	"Галт шагай" ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.27	2014.03.28	2014.05.15	2014.08.20	Гэрээ байгуулсан.
16	Сургуулийн их засвар /Архангай Тариат сум/	181.9	БШУ-ны сайд		175.7	"Цагаан сүмбэр"ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.27	2014.03.28	2014.05.15	2014.09.01	Гэрээ байгуулсан.
17	Сургуулийн их засвар /Архангай Цэнхэр сум/	87.0	БШУ-ны сайд		78.4	"Агаар салхивч"ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.12	2014.03.13	2014.05.09	2014.08.20	Гэрээ байгуулсан.
18	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор, /Архангай, Чулуут сум/	1,137.1	БШУ-ны сайд		1,111.2	"Жунсон констракшн" ХХК	НТШ	2014.04.18	2014.04.30	2014.04.30	2014.06.06	2014.12.31	Гэрээ байгуулсан.
19	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор, /Архангай, Эрдэнэбулган, 3 дугаар цэцэрлэг/	1,565.2	БШУ-ны сайд				НТШ	2014.04.23	2014.05.15	2014.05.15		2014.12.31	2014 оны 6 сарын 16-нд нээсэн, үнэлгээ хийж байна.
20	Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган, 2 дугаар цэцэрлэг/	1,454.8	БШУ-ны сайд			"Навтгар хайрхан" ХХК	НТШ	2014.04.20	2014.05.15	2014.05.15		2014.12.31	Гэрээ байгуулах шатанд байгаа.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүн		15,173.9			5,655.4								

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

1	Булган уулын хамгаалалтын бүс	90.0	Аймгийн Засаг дарга				НТШ	2014.02.25	2014.06.03	2014.06.04		2014.08.30	Тендер зарласан.
2	Булган хангай хороололын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /58 га/	121.0	Аймгийн Засаг дарга		117.1	"Нартдизайн" ХХК	НТШ	2014.02.23	2014.02.18	2014.02.19	2014.04.08	2014.07.10	Гэрээ байгуулсан.
3	Гал унтраах үндсэн албаны машин	171.5	Аймгийн Засаг дарга		170.3	"Автоблок" ХХК	НТШ	2014.02.13	2014.02.21	2014.02.22	2014.04.08	2014.07.10	Гэрээ байгуулсан
4	Спорт тоглоомын талбай / 3ш/	114.0	Аймгийн Засаг дарга		109.0	"Цогт Өнжүүл" ХХК	НТШ	2014.02.25	2014.06.03	2014.06.04	2014.06.25	2014.08.25	Гэрээ байгуулах шатанд байгаа.
5	Ахуйн үйлчилгээний төв /Эрдэнэбулган сум/	450.0	Аймгийн Засаг дарга				НТШ	2014.03.20				2014.12.31	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр ажлын даалгавар ирүүлсэн ТББ боловсруулж байна.
6	Гэрлэн дохио /24-н уулзвар,Нарангийн уулзвар, нэгдсэнн эмнэлгийн уулзвар /	140.0	Аймгийн Засаг дарга				НТШ	2014.02.25	25/2/2014				Гудамж төслийн ажлын дараа, ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулан зарлах
7	Хот тохижилтын газар тусгай зориулалтын машин 3 ширхэг	380.0	Аймгийн Засаг дарга		344.0	"Тамирын бугат" ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.04.11	2014.04.12	2014.06.06	2014.08.01	Гэрээ байгуулсан
8	Хяналтын камер	100.0	Аймгийн Засаг дарга				НТШ	2014.03.20	25/2/2014				Гудамж төслийн ажлын дараа, ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулан зарлах
9	Хүүхдийн амьсгалын аппарат /Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт/	120.0	Аймгийн Засаг дарга		113.3	"Мед Монгол" ХХК	НТШ	2014.02.13	2014.02.21	2014.02.22	2014.04.09		Гэрээ байгуулсан.
10	19 суманд бэлчээрийн худаг гаргах	285.0	Аймгийн Засаг дарга	1-р багц	141.4	"Ус алмаз" ХХК	НТШ	2014.03.06	2013.03.27	2013.03.28	2014.05.27	2014.11.01	Гэрээ байгуулсан.
				2-р багц	134.3	"Montereo" ХХК						2014.11.01	Гэрээ байгуулсан.
11	Аймгийн малын чанарыг сайжруулах/шилмэл үүлдрийн мал үржүүлэх/	75.0	Аймгийн Засаг дарга				НТШ	2014.03.20	2014.06.06	2014.06.06			Тендер зарласан.
12	"Үхрийн арьсны гуур өвчинтэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх	44.3	Аймгийн Засаг дарга			" БИНСЭ" ХХК	ХА	2014.03.20	2014.06.06	2014.06.06	2014.06.30		Гэрээ байгуулах шатанд байгаа.
13	Архангай аймаг Тэрх цагаан нуурын эко систем хамгаалах	80.0	Аймгийн Засаг дарга			"Уран хийцэт харш" ХХК	ХА	2014.05.27	2014.06.03	2014.06.03	2014.06.27		Гэрээ байгуулах шатанд байгаа.
14	Гурван давааны замын засвар /Архангай, Жаргалант/ Улаан даваа, Өлийн даваа, Бумбатын даваа	319.0	Аймгийн Засаг дарга		304.9	"СДММ" ХХК	НТШ	2014.04.17	2014.05.12	2014.05.12	2014.06.24		Гэрээ байгуулах шатанд байгаа.
15	II-р багийн нутаг дэвсгэрт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан,хүүхэд багачуудын чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх тоглоомын талбай амралтын бүсийг цогцолбор байгуулах	60.0	Аймгийн Засаг дарга				ХА	2014.06.24					Тендер зарласан.

16	Нэг цэгийн үйлчилгээг өргөтгөх, явуулын нэг цэгийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх	100.0	Аймгийн Засаг дарга				НТШ						Ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт ирээгүй
17	Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлийн газрын цэг тэмдэгжүүлэлт	5.0	Аймгийн Засаг дарга				ГШБ						Гэрээ шууд байгуулах
	Дүн	2654.8				1,434.3							

ЗАХИАЛГАТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

18	Чулуут сумын Ардчилал өргөн чөлөөний зам засвар, ЗДТГ-ын өмнөх талбайг бетондох, авто машины зогсоол барих	110.0	Чулуут сумын Засаг дарга	104.4	Нуурын толгой ХХК	НТШ	23/4/2014	2014.04.28	2014.04.28	2014.06.06	2014.07.20	Гэрээ байгуулсан.
19	Төвшрүүлэх сумын гудамж хороолол талбай гэрэлтүүлэг	110.0	Төвшрүүлэх Засаг дарга	103.9	"Цамц" ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.12	2014.03.13	2014.05.09	2014.07.20	Гэрээ байгуулсан.
20	Төвшрүүлэх сумын цэцэрлэгт хүрээлэн гудамж талбайн тохижилт ногоон байгууламж	106.0	Төвшрүүлэх Засаг дарга	100.6	"Цамц" ХХК	НТШ	2014.03.06	2014.03.12	2014.03.13	2014.05.09	2014.07.20	Гэрээ байгуулсан.
21	Хайрхан сумын Ахуй үйлчилгээний барилга	150.0	Хайрхан Засаг дарга	111.8	Чулуун өргөө ХХК	НТШ	2014.05.09	2014.05.15	2014.05.15	2014.06.25	2014.07.20	Гэрээ байгуулсан.
22	Цэцэрлэг сумын хөгжлийн төлөвлөгөө	45.0	Цэцэрлэг Засаг дарга			ЗБУА	2014.04.09	2014.05.08	2014.05.08			Зөвлөх үйлчилгээний тендрийг 2 удаа зарласан боловч нэг ч компани тендер ирүүлээгүй
23	Цэцэрлэг сумын Ахуйн үйлчилгээний барилга	178.0	Цэцэрлэг Засаг дарга			НТШ	2014.06.26	2014.06.30	2014.06.30		2014.12.31	Тендер зарласан.
	Дүн	699.0			420.7							

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

36	Булган, Хайрхан, Жаргалант, Хотонт, Цэцэрлэг сумдын 57.5 га талбайд ойжуулалт хийх	40.0	Аймгийн Засаг дарга	1-р багц	8.3	"Баянхайрхан" хоршоо	ХА	2014.04.28	2014.04.30	2014.05.01	2014.05.09	2014.09.15	Гэрээ байгуулсан.
				2-р багц	8.3	"Элэгтэй хайрхан" ХХК						2014.09.15	Гэрээ байгуулсан.
				3-р багц	9.8	"Харзны дэнж" ХХК-тай гэрээ шууд байгуулсан.						2014.09.15	Гэрээ байгуулсан. шаардлага хангасан нэг ч материал ирүүлээгүй тул хүчингүй болгосон. Захиалагч Харзны дэнж ХХК-тай гэрээ шууд байгуулсан.
				4-р багц	6.9	"Цахир баян уул" ХХК						2014.09.15	Гэрээ байгуулсан.
				5-р багц	6.7	"Дуут" нөхөрлөл						2014.09.15	Гэрээ байгуулсан.
37	Янгиртай хясаанаас хэвтээ толгой хүртэлх ойн зурвас байгуулах	22.0	Аймгийн Засаг дарга	22.0	"Элэгтэй хайрхан" ХХК	ХА	2014.04.28	2014.04.30	2014.05.01	2014.05.09	2014.09.10	Гэрээ байгуулсан.	
38	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын улмаас эвдэрсэн газрын судалгааг гаргаж нөхөн сэргээх /4га/	20.0	Аймгийн Засаг дарга			ХА		2014.08.20				Худалдан авалтын төлөвлөгөөт хугацаа болоогүй байгаа	
39	УТХГ-т булаг тохижуулах	20.0	Аймгийн Засаг дарга			ХА		2014.08.20				Худалдан авалтын төлөвлөгөөт хугацаа болоогүй байгаа	
	Дүн	102.0			62.0								
ОНХСХ-өөр хэрэгжүүлэх дүн		3,455.8			1,917.0								
НИЙТ		18,629.7			7,572.4								