

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  
 ГАЗРЫН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,  
 АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /Өмнөговь/

2014.07.07

(сая төгрөг)

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Явцын мэдээлэл	
		Эхлэх	Дуусах				
1	VIII.2.1.12	Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээг алслагдсан орон нутагт хүргэх (Улсын хэмжээнд)	2014	2014	900	900	Багц 1 шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн, Багц 2 2014.06.27-нд нээсэн үнэлгээ хийж байна, Багц 3 арга төсөвгүй
	XXV	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД					
2	XXV.1.24	Говийн бүсийн эмчилгээ, оношлогооны төвийн барилга (Өмнөговь, Даланзадгад сум)	2012	2014	7,247.70	6,267.70	2014.05.09-нд дахин зарласан боловч нээлтийг түр хойшлуулсан.
	XXII	ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД					
3	XXII.1.18	Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн биеийн тамирын заалны барилга	2013	2014	654.00	154.00	Монхурд ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
<b>ДҮН</b>					<b>8,801.70</b>	<b>7,321.70</b>	