

УВС АЙМГИЙН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

Д/д	Тендер зарласан ажил, бараа, үйлчилгээний нэр	Батлагдсан Төсөвт өртөг /Сая төгрөг/	Эрх шилжүүлсэн эсэх /Гийм, үгүй/	Гэрээний дүн / төгрөг/	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа					ХАА-ны явцын тайлбар
							Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	E-procurement тендер зарласан огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулсан эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусаж дүгнэсэн огноо	
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР												
Ажил												
1	Увс аймгийн нутаг дэвсгэрт шинээр худаг гаргах, гадна барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх	322.2	Үгүй	322,093,440.00	1-р багц Ус эрдэнэ ХХК 2-р багц Энержи импайр ХХК УВХГА-01/2014	НТШ	2014.03.19	2014.03.25	2014.03.25	2014.04.30	1-р багц 2014.10.15 2-р багц 2014.09.06	Ажлын явц 40%-тай
2	Увс аймгийн Улаангом сумын Цогцолбор 2-р сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засварын ажил гүйцэтгэх	800.0	Үгүй	800,000,000.00	Цагаан Хөшөө Трейд ХХК УВБЗА-10/2014	НТШ	2014.03.27	2014.03.28	2017.03.29	2014.05.06	2014.08.20	Ажлын явц 35%-40%-тай
3	Завхан сумын 15/04 кв-ын дэд өртөө, 0.4 кв-ын ЦДАШ шинэчлэл	72.9	Үгүй	72,500,000.00	Шугам Увс ХХК УВАШТ-01/2014	ХА	2014.04.24	2014.04.24	2014.04.25	2014.05.12	2014.07.01	Гэрээ дүгнэсэн
4	Увс аймгийн Хяргас сумын ЗДТГ-ын байрны дээврийн засвар	47.0	Үгүй	43,884,810.00	Харш-Эрдэнэ ХХК УВБЗА-13/2014	ХА	2014.04.18	2014.04.18	2014.04.18	2014.05.02	2014.07.01	Ажлын явц 90%-тай
5	Дулаан дамжуулах 5 дэд өртөөний цахилгаан хангамжийг шийдэх	62.1	Үгүй	60,618,566.00	Нью-Эрхэм ХХК УВЦДАШ-02/2014	ХА	2014.04.24	2014.04.24	2014.04.25	2014.05.27	2014.08.01	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
6	Тэс сумын төвөөс 5 Улиас, Шар үзүүрийн чиглэлд хилийн боомт хүртэлх 10 кт-ын ЦДАШ	618.4	Үгүй	617,221,100.00	Сантех Увс ХХК УВЦДАШ-03/2014	НТШ	2014.04.28	2014.04.21	2014.04.25	2014.06.06	2014.08.25	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
7	Өмнөговь сумын Дэвшил бага сургуулийн засвар	90.1	Үгүй	89,933,403.00	Скай Айран ХХК УВБЗА-11/2014	НТШ	2014.04.30	2014.04.30	2014.05.01	2014.06.05	2014.08.15	Ажлын явц 30-35%-тай
8	Баруунтуруун сумын сургуулийн хичээлийн байрны их засвар	300.0	Үгүй	292,497,431.00	Их Барилга Увс ХК УВБЗА-09/2014	НТШ	2014.04.21	2014.05.07	2014.05.10	2014.06.12	2014.08.20	Ажлын явц 40%-тай
9	Увс аймгийн Өлгий сумын ЗДТГ-ын байрны их засвар	200.0	Үгүй		УВБЗА-12/2014	НТШ	2014.05.02	2014.05.02	2014.05.02	2014.06.19		Гомдол гарсан
10	Хяргас сумын Эмнэлгийн барилгын их засвар	240.0	Үгүй	226,031,800.00	Нью Эрхэм ХХК УВБЗА-07/2014	НТШ	2014.04.30	2014.04.29	2014.04.30	2014.06.10	2014.08.25	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
11	Увс аймгийн Тэс сумын айл өрх, албан байгууллагын цэвэр, бохир ус, дулаанд холбох, цэвэрлэх байгууламж	5000.0	Үгүй		УВТГГН-01/2014	НТШ	2014.04.22	2014.06.06	2014.06.06			Тендер нээсэн үнэлгээ хийх шатандаа яваа
12	Сумын төвийн тохижилт 10 сум	1000.0	Үгүй		УВТА-01/2014	НТШ	2014.05.22	2014.05.22	2014.05.22			Тендер нээсэн үнэлгээ хийх шатандаа яваа

13	Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын соёлын төвийн барилгын засвар	150.0	Үгүй	148,150,000.00	Дэглий Цагаан ХХК УВБЗА-05/2014	НТШ	2014.05.26	2014.05.26	2014.05.26	2014.07.01	2014.09.10	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
14	Увс аймгийн Өмнөговь сумын сум дундын эмнэлэгийн засвар	250.0	Үгүй		УВБЗА-06/2014	НТШ	2014.06.13	2014.06.13	2014.06.13			2014.07.14 нээнэ
15	Увс аймгийн 4-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар	200.0	Үгүй		УВБЗА-08/2014	НТШ	2014.06.27	2014.06.27	2014.06.30			Тендер зарласан 2014 оны 07 сарын 28-д нээнэ
Дүн		9,352.70		2,672,930,550.00								
Бараа												
16	Увс аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газрын автомашины парк шинэчлэл	23.0	Үгүй	23,000,000.00	Хурд Авто ХХК УВБХА-08/2014	ХА	2014.03.19	2014.03.20	2014.03.20	2014.05.01	2014.06.30	Гэрээ дүгнэсэн
Дүн		23.0		23,000,000.00								
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын нийт дүн		9375.7		2,695,930,550.00								
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР												
Ажил												
17	Ховд сумын эрүүл мэндийн төвийн засвар /Увс/	180.0	Үгүй	180,000,000.00	Амарсанаа ХХК УВБЗА-02/2014	НТШ	2014.02.12	2014.02.18	2014.02.21	2014.04.28	2014.08.25	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
18	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрны барилгын засварын ажил гүйцэтгэх	70.0	Үгүй	66,999,999.00	Зүчилика ХХК УВБЗА-01/2014	ХА	2014.03.03	2014.03.03	2014.03.03	2014.04.03	2014.07.01	Гэрээ дүгнэсэн
19	Улиасны хэв,загвар шинэ орон сууцны хороололд ЦДАШ татах, 0,3 км Улаангом	27.0	Үгүй	27,000,000.00	УВЦДАШ-01/2014	ШГ	2014.04.15				2014.07.01	Ажил 90%
20	Хурдан морины уралдааны газрын тохижилт	100.0	Үгүй		УВБУА-02/2014	ТГГН	2014.04.25	2014.06.13	2014.06.13			Тендерт оролцогч ирээгүй дахин зарласан
21	Номын сангийн арын замаас 1-р Цогцолбор сургууль хүртэл хатуу хучилттай зам барих 0.3км Улаангом сум	233.7	Үгүй		УВЗБУА-01/2014	НТШ	2014.05.06	2014.05.07	2014.05.08			Гудамж төслөөр хийх болсон тул тендер хүчингүй болсон
22	Нийтийн биеийн тамирын талбай байгуулах /Увс Улаангом сум/	100.0	Үгүй	99,680,777.00	Хяргас Трейд ХХК УВБУА-05/2014	НТШ	2014.04.23	2014.04.29	2014.04.30	2014.06.16	2014.08.01	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
23	Тэс сумын Таван улиас багийн эмнэлэгийн засвар	75.0	Үгүй	74,080,712.00	Эрдэнэ-Дэглий ХХК УВБЗА-05/2014	НТШ	2014.04.21	2014.05.01	2014.05.02	2014.06.19	2014.09.01	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
24	Увс аймгийн Зүүнхангай сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар	50.0	Үгүй	50,000,000.00	Хүдэнгийн Уурхай ХХК УВБЗА-14/2014	ХА	2014.05.30	2014.06.13	2014.06.13	2014.07.04		Гэрээ байгуулах шатандаа яваа
25	Нефть, гаалийн байрны гадна инженерийн шугамын шинэчлэл /Улаангом/	39.4	Үгүй	38,000,000.00	Шугам Увс УВШСА-02/2014	ХА	2014.06.10	2014.06.10	2014.06.10	2014.06.27	2014.08.05	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
26	1-60 айлын орон сууцны зоорийн давхрын дулаан, хэрэгцээний халуун ус цэвэр бохир усны шинэчлэл	73.2	Үгүй	71,000,000.00	Шугам Увс ХХК УВШСА-01/2014	ХА	2014.06.10	2014.06.10	2014.06.10	2014.06.27	2014.08.20	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
27	Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын соёлын төвийн барилгын засвар	50.0	Үгүй	46,191,386.00	Дэглий Цагаан ХХК УВБЗА-05/2014	НТШ	2014.05.26	2014.05.26	2014.05.26	2014.07.01	2014.09.10	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн

28	Увс аймгийн Спорт заал, бөхийн танхимын барилгын засвар	200.0	Үгүй		УВБЗА-03/2014	НТШ	2014.06.27	2014.06.27	2014.06.27				Төндөр зарласан 2014.07.28-д нээнэ
Дүн		1,198.30		652,952,874.00									
Бараа													
29	Өвс тэжээлийн нөөц /Улаангом/	100.0	Үгүй	99,990,000.00	Зэст Мөст ХХК УВБХА-01/2014	НТШ	2014.01.28	2014.01.29	2014.01.29	2014.03.04	2014.04.10		Гэрээ дүгнэсэн
30	Нэгдсэн эмнэлэгийн дотоод цахим сүлжээ /Улаангом/	40.0	Үгүй	39,921,090.00	Женерал Тэч ХХК УВБХА-04/2014	ХА	2014.02.11	2014.02.14	2014.02.14	2014.03.12	2014.04.17		Гэрээ дүгнэсэн
31	ССАЖГ-ын өсгөгч узель,техник хэрэгсэл	20.0	Үгүй	17,727,700.00	Солонго Талс ХХК УВБХА-05/2014	ХА	2014.02.12	2014.02.19	2014.02.19	2014.03.07	2014.04.11		Гэрээ дүгнэсэн
32	Ойрад Хөгжимт жүжгийн театрын өсгөгч, узель техник хэрэгсэл нийлүүлэх	20.0	Үгүй	20,000,000.00	Просаундс ХХК УВБХА-2014/01	ХА	2014.03.31	2014.03.24	2014.03.24	2014.03.31	2014.04.31		Гэрээ дүгнэсэн
33	Орон гэргүй иргэдэд гэр олгох	100.0	Үгүй	99,051,465.00	Шинэ Эрин ХХК УВБХА-02/2014	НТШ	2014.04.15	2014.04.18	2014.04.18	2014.05.23	2014.07.21		Гэрээ дүгнэсэн
34	Увс аймгийн хэмжээнд үрийн нөөц бүрдүүлэх	110.0	Үгүй	106,250,000.00	Цаст Хархираа ХХК	ХТШ	2014.05.01	2014.05.01	2014.05.02	2014.05.20	2014.05.22		Гэрээ дүгнэсэн
Дүн		390.0		382,940,255.00									
Зөвлөх үйлчилгээ													
35	Увс аймагт шинээр барих "Галдан бошигт хороолол"-ын барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах	215.6	Үгүй	215,622,254.00	1-р багц Нарт Дизайн ХХК, 2-р багц ЦНТ ХХК УВЗТТ-01/2014	ЗҮ	2014.01.28	2014.01.29	2014.02.03	2014.02.20	2014.04.20		Гэрээ дүгнэсэн
36	Увс аймагт шинээр барих " 200 айлын амины орон сууцны жишиг хороолол"-ын зураг төсөл боловсруулах	232.4	Үгүй	232,317,432.00	1-р багц Нарт Дизайн ХХК 2-р багц ЦНТ ХХК УВЗТТ-02/2014	ЗҮ	2014.01.28	2014.01.29	2014.02.03	2014.02.21	2014.04.10		Гэрээ дүгнэсэн
37	Увс аймгийн Соёл спорт аялал жуулчлалын газрын спорт заалны барилга, Улаангом сумын 4-р цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах	10.0	Үгүй	10,000,000.00	ББМЗЗТ ХХК УВЗТТ-03/2014	ЗҮ	2014.01.29	2014.01.30	2014.02.03	2014.03.11	2014.04.15		Гэрээ дүгнэсэн
38	Увс аймгийн Ахлах 4-р сургуулийн хичээлийн байрны барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах	20.0	Үгүй	20,000,000.00	Барилгын Инженерүүд ХХК УВЗТТ-04/2014	ЗҮ	2014.02.07	2014.02.10	2014.02.10		2014.04.01		Гэрээ дүгнэсэн
39	Увс аймагт хэрэгжих Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах /Өмнөговь, Хяргас, Тэс таван улиас баг/	20.8	Үгүй	20,200,000.00	Барилгын Инженерүүд ХХК УВЗТТ-05/2014	ЗҮ	2014,02,20	2014,02,21	2014.02.21	201403.12	2014.04.20		Гэрээ дүгнэсэн
40	Увс аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	95.0	Үгүй	94,982,250.00	Газар Дэлхий ХХК УВЗҮ-02/2014	ЗҮ	2014.03.07	2014.03.10	2014.03.11	2014.04.08	2014.12.12		Ажлын явц 30%-тай
41	Увс аймгийн Хяргас сумын ЗДТГ-ын барилга, Бөхмөрөн сумын Соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах	10.0	Үгүй	9,880,000.00	Барилгын Инженерүүд ХХК УВЗТТ-06/2014	ЗҮ	2014.03.07	2014,03,07	2014,03,08	2014.03.21	2014.04.29		Гэрээ дүгнэсэн

42	Увс аймгийн Өмнөговь сумын Дэвшил сургуул, Цогцолбор 1-р сургуулийн дотуур байрны барилгын их засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах	10.8	Үгүй	10,750,000.00	Барилгын Инженерүүд ХХК УВЗТТ-07/2014	ЗҮ	2014.03.14	2014.03.18	2014.03.18	2014.03.28	2014.05.23	Гэрээ дүгнэсэн
Дүн		614.6		613,751,936.00								

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ

43	Цанын бааз, хог боловсруулах үйлдвэрийн төлөвлөгдсөн газар,Увс нуурын дэргэдэх аялал жуулчлалын гэр бааз, хурдан морины газрын чиглэлд ЦДАШугам татах /Улаангом/	353.0	Үгүй	351,484,100.00	Нью Эрхэм ХХК УВТГГ-01/2014	НТШ	2014,02,03	2014,02,06	2014,02,10	2014.04.01	2014.08.10	Ажлын явц -20%-тай
44	Хотын доторх гудамжны гэрэлтүүлэг \ 1-10 жил 0,3 км,Улиасны хэв 1,5 км Улаангом	150.0	Үгүй	145,002,586.00	Дэвшил Увс ХХК УВГА-01/2014	НТШ	2014,02,12	2014,02,14	2014,02,17	2014.04.11	2014.07.01	Ажлын гүйцэтгэл 60%
45	Увс аймгийн Улаангом сумын Сансар үйлчилгээний төвөөс нефтийн байр хүртэлх 5 хос шугамын шинэчлэл	50.0	Үгүй	50,000,000.00	Чандмань Увс ХХК УВШСЗА-03/2014	НТШ	2014.05.08	2014.05.09	2014.05.09	2014.06.04	2014.07.15	Ажлын явц 50%-тай
46	Багийн цогцолбор төв барих 3,4,5,11-р баг /Увс Улаангом сум/	250.0	Үгүй		УВБУА-04/2014	НТШ	2014.06.26	2014.06.27	2014.08.12			2014.08.12-д тендер нээнэ
Дүн		803.0		546,486,686.00								
ОНХС-ЫН НИЙТ ДҮН		3,005.90		1,649,645,065.00								

ЗАМЫН САНГИЙН АЖИЛ

47	Улаангом сумын Халамж үйлчилгээний хэлтсийн чиглэлд сайжруулсан шороон зам барих	30.0	Үгүй	29,833,660.00	Увс АЗЗА ТӨХК УВЗЗА-03/2014	ХА	2014.05.27	2014.06.12	2014.06.12	2014.07.02	2014.08.10	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
48	Улаангом сумын 1-р цэцэрлэгийн урд талаар шороон зам барих	16.5	Үгүй	16,453,839.00	Увс АЗЗА ТӨХК УВЗЗА-10/2014	ХА	2014.05.27	2014.06.12	2014.06.12	2014.07.02	2014.08.10	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
49	Улаангом сумын 3-р 10-н жилийн урд авто зогсоол, сайжруулсан шороон зам барих	42.0	Үгүй	41,942,697.00	Увс АЗЗА ТӨХК УВЗЗА-09/2014	ХА	2014.05.27	2014.06.12	2014.06.12	2014.07.02	2014.08.10	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
50	4-р сургуулийн урд авто зогсоол барих /Улаангом/	25.0	Үгүй	24,100,000.00	Алтантуруун ХХК УВЗЗА-08/2014	ХА	2014.05.27	2014.06.13	2014.06.13	2014.06.27	2014.08.01	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
51	Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, 3 цэгт хурд сааруулагч тавих Улаангом	15.0	Үгүй		УВЗЗА-07/2014	ХА	2014.05.27	2014.07.07	2014.07.07			Тендер зарласан 2014.07.21-нд нээнэ
52	Аймгийн төвийн зам арчлалт нөхөөс 100м2 Улаангом	15.0	Үгүй		УВЗЗА-02/2014	ХА	2014.05.27	2014.07.07	2014.07.07			Тендер зарласан 2014.07.21-нд нээнэ
Дүн		143.5		112,330,196.00								
Замын сангийн Нийт Дүн		143.5		112,330,196.00								

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Сумаас эрх шилжиж ирсэн/

Ажил

53	Увс аймгийн Өндөрхангай сумын төвд шинээр үүсэж буй гэр хорооллын гадна цахилгаан хангамжийн ажил гүйцэтгэх	168.0	Үгүй	144,993,368.00	Дэвшил Увс ХХК УВӨХА-01/2014	НТШ	2014.03.14	2014.03.17	2014.03.18	2014.05.07	2014.07.09	Гэрээ дүгнэсэн
54	Увс аймгийн Тэс сумын Хар үзүүрийн бага сургуулийн барилгын засварын ажил гүйцэтгэх	180.0	Үгүй	175,150,840.00	Увс Өргөө ХХК УВТА-01/2014	НТШ	2014.03.27	2014.03.28	2014.03.29	2014.05.09	2014.08.01	Ажлын гүйц50%
55	Завхан сумын Нуурын хоолойн бирвааз	35.0	Үгүй	35,000,000.00	Саруул нутгийн зам ХХК УВБХА-10/2014	ХА	2014.04.03	2014.04.08	2014.04.08	2014.04.29	2014.07.06	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
56	Увс аймгийн Малчин сумын цэцэрлэгийн дээврийн засвар	65.0	Үгүй	64,838,320.00	Мөнхжим Өргөө ХХК УВБЗА-15/2014	ХА	2014.05.16	2014.05.16	2014.05.17	2014.07.03	2014.08.10	Гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн
57	Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын 0.4/15 Кв-ын цахилгааны шугамын шинэчлэл	100.0	Үгүй	89,527,608.00	Энержи Импейр ХХК УВЦДАШ-02/2014	НТШ	2014.05.27	2014.05.30	2014.05.30	2014.07.04	2014.09.01	Гэрээ байгуулах шатандаа яваа
Дүн		548.0		509,510,136.00								
Бараа												
58	Увс аймгийн Цагаанхайрхан суманд Цас арилгах, зам арчилгааны трактор нийлүүлэх /Цахим тендер зарласан/	91.0	Үгүй	90,800,000.00	Хулан Системс ХХК УВБХА-07/2014	НТШ	2014,01,28	2014.03.28	2014.03.29	2014.06.13	2014.08.13	Гэрээ байгуулсан
Дүн		91.0		90,800,000.00								
Сумаас эрх шилжиж ирсэн ажлын Дүн		639.0		600,310,136.00								
Нийт Дүн		13164.1		5,604,702,633.00								

Тайлан гаргасан: ХАААлбаны мэргэжилтэн

В.Даваа

Хянасан: ХАААлбаны дарга

Л.Цогтсайхан