

**МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
ГАЗРЫН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /Дорноговь/**

2014.03.31

(сая төгрөг)

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Явцын мэдээлэл	
		Эхлэх	Дуусах				
	XV	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД					
1	VIII.2.1.12	Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээг алслагдсан орон нутагт хүргэх (Улсын хэмжээнд)	2014	2014	900	900	Багц 1, Багц 2 зураг төсөв дутуу, Багц 3-г зарласан 2014.04.17-нд нээнэ.
	XVIII	ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙД					
	XVIII.1	I.Хөрөнгө оруулалт					
2	XVIII.1.62	Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн хүрээнд хийгдэж буй 90 мВт дулааны станцыг нүүрсээр хангах төмөр замын ажил (Дорноговь, Замын-Үүд сум)	2014	2014	1,500.00	1,500.00	2013.04-14-нд нээнэ.
3	XVIII.1.7	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" (Дорноговь)	2011	2015	16,335.00	2,400.00	Зураггүй.
	XXV	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД					
4	XXV.1.58	Сувиллын барилга, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл (Дорноговь, Эрдэнэ сум, Бүрдэнэбулаг бөөрний сувилал)	2014	2015	1,000.00	500	5 багц болгон зарласан ба 3 багцад гэрээ байгуулж, 2 багцыг зарласан ба 2014.04.11-нд нээнэ.
	XXVI	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД					
5	XXVI.1.30	Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц (Дорноговь)	2014	2015	1,290.00	690	2014.04.21-нд нээнэ.
		ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД					
6	XXII.1.12	Мэргэжлийн сургалт. Үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь/	2013	2014	1,439.70	719.9	Үнэлгээ хийгдэж байна.
Дүн					22,464.70	6,709.90	