

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ
 ГАЗРЫН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
 АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /Дорноговь/

2014.07.07

(сая төгрөг)

Дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2014 онд санхүүжих	Явцын мэдээлэл
		Эхлэх	Дуусах			
XV	БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД					
1	VIII.2.1.12 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээг алслагдсан орон нутагт хүргэх (Улсын хэмжээнд)	2014	2014	900.00	900.00	Багц 1 шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн, Багц 2 2014.06.27-нд нээсэн үнэлгээ хийж байна, Багц 3 зураг төсөвгүй.
2	А зам дагуу утасгүй холбооны үйлчилгээ хүргэх	2014	2014	1,125.00	1,125.00	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XVIII	ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙД					
3	XVIII.1.62 Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн хүрээнд хийгдэж буй 90 мВт дулааны станцыг нүүрсээр хангах төмөр замын ажил (Дорноговь, Замын-Үүд сум)	2014	2014	1,500.00	1,500.00	"Рэйлпроуд" ХХК-тай 2014.05.08-нд гэрээ байгуулсан.
4	XVIII.1.7 Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" (Дорноговь)	2011	2015	16,335.00	2,400.00	Багц 1, Багц 2-2014.07.07-нд нээнэ, Багц 3-зураг дутуу хүлээгдэж байна.
XXV	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД					
5	XXV.1.58 Сувиллын барилга, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл (Дорноговь, Эрдэнэ сум, Бүрдэнэбулаг бөөрний сувилал)	2014	2015	1,000.00	500.00	"Сүвэн-Уул" ХХК, "Таван наран" арвижих ХХК-тай 2014.03.11-нд гэрээ байгуулсан.
XXVI	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД					
6	XXVI.1.30 Айраг-Даланжаргалан 35 кВ-ын 25.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц (Дорноговь)	2014	2015	1,290.00	690.00	"Одкон Эрчим" ХХК-тай 2014.05.28-нд гэрээ байгуулсан.
	ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД					
7	XXII.1.12 Мэргэжлийн сургалт. Үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь/	2013	2014	1,439.70	719.90	Үнэлгээ хийгдэж байна.
Дүн				23,589.70	7,834.90	