

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 2014 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	Эрх шилжүүлсэн эзх /ГЭЗ-ийн нэр/	Гэрээний дүн /сая.төг/	Гүйцэтгэчийн нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Тайлбар, тодруулга
							Үнэлгээний хөрөө байгуулсан огноо	e-procurement сайтad тендерийн урилга нийтлэсэн огноо	Сооно, хэвлэлд тендерийн урилга нийтлэсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

АЖИЛ

1	Эрдэнэ сумын 10 ортой эмнэлгийн барилгын их засварын ажил	180.0	ЭМЯ			НТШ	2014.03.04	2014.03.05	2014.03.05			"Их булаг трейд" ХХК, "Агаарсалхивч" ХХК, "Давхар талст" ХХК, "Тобем" ХХК, "Хул шанд" ХХК, "Өгөөмөрөн шанд" ХХК, "Их хашаат" ХХК-иудаас материал ирүүлсэнд үнэлгээ хийж байна.
2	Хөвсгөл сумын 10 ортой эмнэлгийн барилгын их засварын ажил	124.0	ЭМЯ			НТШ	2014.03.04	2014.03.05	2014.03.05			"БДЗ" ХХК, "Их хашаат" ХХК, "Элком" ХХК-иудаас материал ирүүлсэнд үнэлгээ хийж байна.
3	Аймгийн Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын барилгын их засварын ажил	265.0	ССАЖЯ			НТШ	2014.03.04	2014.03.05	2014.03.05			"Модерн конструкци" ХХК, "Хул шанд" ХХК, "Зэс-Орд" ХХК, "Билтэ" ХХК, "Өгөөмөрөн шанд" ХХК, "Соён дрийм" ХХК-иудаас материал ирүүлсэнд үнэлгээ хийж байна.
4	Аймгийн зарим сумдад инженерийн хийтэй уст цэг шинээр гаргах	319.2	УХААЯ			НТШ	2014.03.10	2014.03.17	2014.03.17			Нээлттэй аргаар тендер шалгаруулалтыг зарласан. 2014.04.19-ний өдөр нээнэ.
5	Хатанбулаг сумын сургуулийн барилгын их засварын ажил	100.0	БШУЯ			НТШ	2014.03.04	2014.03.21	2014.03.21			Нээлттэй аргаар тендер шалгаруулалтыг зарласан. 2014.04.21-ний өдөр нээнэ.
6	Эрдэнэ сумын сургуулийн барилгын их засварын ажил	100.0	БШУЯ			НТШ	2014.03.04	2014.03.21	2014.03.21			Нээлттэй аргаар тендер шалгаруулалтыг зарласан. 2014.04.21-ний өдөр нээнэ.
7	Сайншанд сумын 2-р сургуулийн барилгын их засварын ажил	135.0	БШУЯ			НТШ	2014.03.04	2014.03.21	2014.03.21			Нээлттэй аргаар тендер шалгаруулалтыг зарласан. 2014.04.23-ний өдөр нээнэ.
8	Сайншанд сумын Зүүнбаян багийн сургуулийн спорт заалны их засварын ажил	89.2	БШУЯ			НТШ	2014.03.04	2014.03.21	2014.03.21			Нээлттэй аргаар тендер шалгаруулалтыг зарласан. 2014.04.23-ний өдөр нээнэ.
Улсын төсвийн дүн		1,312.4										

Аймгийн 2013 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаас шилжсэн

АЖИЛ

1	Сайншанд 3-р баг "Жишиг гудамж" байгуулах төслийн тохижилтын ажил	75.1				ХА	01-08-13					"Жишиг гудамж" автозамын зураг төсвийг "Классик роуд" ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд явган замын ажлын гүйцэтгэлийг дээрх зургаар хийхээр хүлээгдэж буй.
Дүн		75.1										

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1	Сайншанд, Замын-Үүд сумын инженерийн шугам сүлжээг тунелийн системд шилжүүлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	80.0				ЗҮ	2014.08.01					Зургийн даалгаварыг бэлтгэж байна.
2	Замын-Үүд суманд гадна шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах	19.6				ЗҮ	2014.08.01					Зургийн даалгаварыг бэлтгэж байна.
3	Сайншанд сумын цэвэр бохир усны шугам шинээр тавих зураг төсөв, ГЭЗҮ боловсруулах	80.0				ЗҮ	2013.10.01	2014.03.21				2013.11.08-наас 2013.12.09-ний хооронд зарлагдан "УХАТ" ХХК санал ирүүлсэн боловч техникийн болон санхүүгийн чадварын шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болсон. Тендер шалгаруулалтын урилгыг "Цэнхэр төхөм" ХХК, "Санни сервис" ХХК, "Монцхэр" ХХК-иудад хүргүүлсэн.

4	Хөвсгөл, Сайхандулаан сумдад барих Цагдаагийн кобоны барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах	3.0				ЗҮ						Жишиг зурагт холболт хийхээр судалгаа хийж байна.
5	Сумдын гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх, шугам сүлжээг өргөтгөх ажлын зураг төсвийг боловсруулах	15.0				ЗҮ	01-08-13					Зургийн даалгаврыг бэлтгэж байна.
Дүн		197.6										
2013 оноос шилжсэн дүн		272.7										
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР												
АЖИЛ												
1	Сайншанд сумын доторх авто замын шинэчлэлтийн ажил	344.8		343.5	Борхойн зам ХХК	НТШ	2014.01.06	2014.01.10	2014.01.10	2014.03.11	2014.06.04	"Борхойн зам" ХХК-ийг шалгаруулан гэрээ байгуулсан.
2	Аймгийн төвийн дулааны зуух, тоноглолыг шинэчлэх ажил	620.0		571.7	"МЗЭ" ХХК	НТШ	2014.01.06	2014.01.10	2014.01.10	2014.03.04	2014.08.15	"Эрчим дөл" ХХК, "Эрчим байд" ХХК, "Эн ар жи эм" ХХК, "Соёндрийм" ХХК, "МЗЭ" ХХК "Ворлдвайд саллай" ХХК-иудын түншлэл, "Солар повер интернэшнл" ХХК-иуд тендер ирүүлсэнээс техникийн болон санхүүгийн чадварын шаардлагыг хангаж бага үнийн санал ирүүлсэн "МЗЭ" ХХК, "Ворлдвайд саллай" ХХК-иудын түншлэлийг шалгаруулж гэрээ байгуулагдсан.
3	Аймгийн төвд Соёл спортын цогцолбор барих	1,830.8				НТШ	06-01-14					Зураг төсөв эксдтертизээс гарч ирээгүй тул хүлээгдэж буй
4	Айраг сумын ЦДАШ-ын угсралтын ажил	50.0				ХА	19-03-14					Ажлын даалгавар хүлээгдэж буй
5	Иххэт сумын төвд ундны хайгуул, худаг гаргах	30.0				ХА	04-03-14					Судалгаа хийгдэж байна
6	Сумдыг төвлөрсөн уурын зуухтай болгож байгууллага, орон сууцны айл өрхийг нэгдсэн халаалтын шугамд холбох ажлын инженер, геологийн судалгаа, усны хайгуул хийх /Даланжаргалан, Мандах, Эрдэнэ, Сайхандулаан, Улаанбадрах, Хатанбулаг/	25.0				ЗҮ	04-03-14					Ажлын даалгаврын судалгаа хийгдэж буй
7	Сайхандулаан сумын ахуйн үйлчилгээний барилгын их засвар	25.6				ХА	2014.02.25	2014.03.17				Сайхандулаан суманд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан.
8	Сайншанд сумын 1-р багийн Агатова өрхийн эмнэлгийн барилгын засвар	58.8		53.4	Бодь сант констракшн ХХК	ХА	2014.03.04			2014.04.01		"Айсуй хөгжил" ХХК, "Хулшанд" ХХК, "Бодьсонт констракшн" ХХК, "БДЗ" ХХК-иуд тендер ирүүлсэнд үнэлгээ хийгдэж шаардлага хангасан тендерээр "Бодь сант констракшн" ХХК шалгарсан. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
9	Алтанширээ сумын сургуулийн цахилгааны засвар	47.0				ХА	2014.02.12	2014.03.14				Алтанширээ суманд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлсэн. 2014.03.24-с тендер шалгаруулалтыг зарласан
10	Сайншанд сумын 1-р баг 2-р 60 айлын подвалийн дулаан засвар	34.0				ХА	2014.02.14	2014.03.25				Сайншанд суманд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж тендер шалгаруулалтыг 2014.04.03-ны өдөр нээх
Дүн		3,066.0		968.6								
Тоног төхөөрөмж:												
1	Хотын төв доторх авто замын цэвэрлэгээ хийх зориулалт бүхий автомашин худалдан авах /Сайншанд Хот	200.0				НТШ	2014.01.06	2014.02.21	2014.02.21			Зарлагдсан. 2014.04.07-нд нээнэ.
Дүн		200.0										
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ												

1	Хамарын хийдийн 4 замын уулзварын суурьшлын бүсийн зураг төсөв боловсруулах	20.0				ЗҮ	2014.03.04					Ажлын даалгаврын судалгаа хийгдэж буй
2	Замын-үүд сумын хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу орон сууцны шинэ хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	50.0				ЗҮ	2014.03.07	2014.03.11				Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор хойшилсон.
3	Айраг, Өргөн, Иххэт сумын дулааны станцыг шинэчлэх зураг төсөв боловсруулах	20.0				ЗҮ	2014.03.04					Ажлын даалгаврын судалгаа хийгдэж буй
4	Улаанбадрах сумын Соёл, спортын нэгдсэн цогцолборын жишиг зураг төсөвт холболт хийх	15.0				ЗҮ	2014.03.04					Жишиг зурагт холболт хийх
5	Дэлгэрэх суманд соёлын төв барих ажлыг жишиг зурагт холболт хийх	19.5				ЗҮ	2014.03.04					Жишиг зурагт холболт хийх
6	ЭМШУИСургуулийн хичээлийн байрны өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулах	20.0				ЗҮ	2014.03.04					Ажлын даалгаврын судалгаа хийгдэж буй
7	Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн барилгын зураг төсөв	20.0				ЗҮ	2014.03.04					Ажлын даалгаврын судалгаа хийгдэж буй
8	Иххэт сум, Зүүнбаян багт спорт заалны зураг төсөв	20.0				ЗҮ	2014.03.04					Жишиг зурагт холболт хийх тул судалгаа хийж байна.
9	Эрдэнэ сумын айл өрх, албан байгууллагуудыг дулаан, цэвэр, бохир усны шугамд холбох зураг төсөв боловсруулах	10.0				ЗҮ						Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор хойшилсон.
Дүн		194.5										
2014 оны ОНХС-ийн дүн		3,460.5		968.6								

Аймгийн 2014 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

АЖИЛ												
1	Эрдэнэ сумын спорт талбай байгуулах ажил	126.0				НТШ	2014.03.04	2014.03.21	2014.03.21			Зарлагдсан. 2014.04.22-нд нээнэ.
2	Сайншанд сумын 4-р багийн төв талбайн тохижилтын ажил	182.0				НТШ	2014.03.04					Цахимаар зарлах бэлтгэл ажил хийгдэж байна
3	Иххэт сумын "Хашаат"-ын уурхайн хөрс хуулалтын ажил	150.0				НТШ	2014.03.04					Ажлын даалгавар бэлэн болоогүй
4	Сайхандулаан сумын "Улаан шороот" багийн төвийн шинэ барилга барих	60.0	58.6		"Айсуй хөгжил" ХХК	ХА	2014.03.04	2014.03.05		2014.04.01		2014.03.19-нд нээсэн. "Айсуй хөгжил" ХХК тендер ирүүлсэнд үнэлгээ хийгдэж шаардлага хангасан гэж үзэн гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
5	Сайншанд сумын 3-р цэцэрлэгийн хашаа барих ажил	15.0	14.5		"Говь тарвас" ХХК	ХА	2014.03.10	2014.03.17		2014.03.31	2014.07.01	Сайншанд суманд эрх шилжүүлсэн. "Говь тарвас" ХХК шалгарсан.
6	Дэлгэрэх суманд Хүндэтгэлийн хаалга барих	10.0				ШГ						Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор хойшилсон.
7	Сайншанд сумын 3-р багийн айл өрхийг цэвэр усны шугам сүлжээнд холбох	20.0				ОНОХАА	2014.03.24	2014.03.25				Техникийн тодорхойлолт бэлтгэгдэж буй
8	Сайншанд сумын 3-р багийн айл өрхийг бохир ус зайлуулах шугам сүлжээнд холбох	20.0				ОНОХАА	2014.03.24	2014.03.25				Техникийн тодорхойлолт бэлтгэгдэж буй
9	Замын үүд сумын ЕБС-ийн дээвэр сантехникийн засвар	109.0				НТШ						Цахимаар зарлах бэлтгэл ажил хийгдэж байна
10	Төрийн өмчийн 3-р байрны дотор сантехник, цахилгаан, гадна фасадны засвар, Сайншанд сум	67.8				ХА	2014.03.04	2014.04.01				Зарлагдсан. 2014.04.11-ний өдөр тендер шаг аруулалтыг нээнэ.
11	Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын зарим хэлтсүүдийн доторх өрөөний засвар	61.1				ХА	2014.03.04	2014.04.01				Зарлагдсан. 2014.04.11-ний өдөр тендер шаг аруулалтыг нээнэ.

12	Нэгдсэн эмнэлэгийн мэс заслын өрөөнүүдийн тохижилт	20.0				ХА					Нэгдсэн эмнэлэгт эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж буй. 2014.03.13-нд нээсэн "Од-Аз" ХХК, "Тохилог тавилга" тавилгын дагүүрүүдээс санал ирсэн. Тендерийн баримт бичгийн шаардлага хангаагүй учир хүчингүй болсон.
13	МСҮТ-ийн дадлагын байрны засвар	20.0		20.0	МСҮТ бүлэг	ОНОХАА	2014.03.10	2014.03.17		2014.05.09	Сайншанд суманд эрх шилжүүлсэн. "МСҮТ" иргэдийн бүлэг шаггарсан.
Дүн		860.9		93.1							
АЖИЛ											
1	Өргөн суманд хог зөөврийн автомашин худалдан авах	65.0				НТШ	2014.03.04				Техникийн тодорхойлолт бэлтгэгдэж буй
2	Аймгийн ЗДТГ-г зохион байгуулах хурал, сургалт, семинарын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй мэдээлэх зорилгоор дотоод сүлжээнд холбох	25.0				ХА	2014.01.06	2014.01.10			2014.01.10-01.21-нийг хүртэл тендер зарлагдсан боловч оролцогч ирээгүй, дахин зарлахаар тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулж бйгаа
3	Хөвсгөл суманд бохирын автомашин худалдан авах	50.0				ХА					Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор хойшилсон.
4	Багийн даргын унаа 30 /ш/	48.0		46.2	"Протек" ХХК	ХА	2014.01.06	2014.01.10		2014.02.19	"Протек" ХХК-иас тендер ирүүлснийг шаггаруулан гэрээ байгуулсан
5	Цагдаагийн газарт эргүүлийн автомашин /2ш/	40.0				ХА	2014.02.19				
6	Нийтлэг үйлчилгээний газрын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	30.0				ХА	2014.01.06	2014.01.25			Зарлагдсан боловч оролцогч ирээгүй.
7	Даланжаргалан суманд бага оврын автобус худалдан авах	30.0				ХА					Даланжаргалан суманд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж буй. Үнэлгээ хийгдэж буй
8	Стандарчилал хэмжил зүйн хэлтэст эталон тоног төхөөрөмж худалдан авах	10.0		10.0	Мөнх-Арьяа ХХК	ШХА					Стандарт хэмжилзүйн хэлтэст эрх шилжүүлсэн "Мөнх-Арьяа" ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан.
9	Алтанширээ сумын Засаг даргын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	25.0				ХА	2014.02.12	2014.03.28			Алтанширээ суманд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж буй. Зарлагдсан.
10	Улаанбадрах сумын Засаг даргын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах	25.0				ХА					Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор хойшилсон.
11	Сайншанд сумын 5-р сургуулийг камержуулах	10.0		10.0	иргэн С.Отгонцэцэг	ШГ					Сайншанд суманд эрх шилжүүлсэн. Иргэн С.Отгонцэцэгтэй гэрээ байгуулсан.
12	Замын-Үүд сумын ИТХурлын ажлын албаны автомашин худалдан авах	40.0				ХА	2014.02.21	2014.03.11	2014.04.11		Замын-Үүд суманд эрх шилжүүлсэн. Тендер шаггаруулалтыг 2014.04.11-ны өдөр нээжээ.
13	Улаанбадрах сумын эмнэлгийн чийргэжүүлэлтийн танхимын тохижилт	20.0				ХА					Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор хойшилсон.
14	Сайхандулаан сумын Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимын тохижилт	7.0		7.0	Цацын булаг	ШГ					Сайхандулаан суманд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлсэн. Цацын булаг ХХК-тай шууд гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгүүлсэн
15	Хатанбулаг сумын ойн 5 боть ном, DVD хийлгэх	11.0				ХА					Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор хойшилсон.
Дүн		436.0		73.2							
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ											
1	Сумын төвүүдэд Төрийн албан хаагчийн 20 айлын орон сууц барих жишиг зураг төсөв боловсруулах	32.4				ЗҮ	2014.03.04				Ажлын даалгаварыг боловсруулж байна
2	Даланжаргалан сумын ЗДТГ-ын шинэ албан конторын барилгын зураг төсөв боловсруулах	20.0				ЗҮ	2014.03.04				Жишиг зурагт холболт хийх тул судалгаа хийж байна.
3	Хөвсгөл, Мандах сумын ЗДТГ-ын барилгын өргөтгөл хийх зураг төсөв боловсруулах	20.0				ЗҮ	2014.03.04				Жишиг зурагт холболт хийх тул судалгаа хийж байна.
4	Сайншанд сумын 8-р цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн зурагт холболт хийх	9.0				ЗҮ	2014.03.04				Жишиг зурагт холболт хийх тул судалгаа хийж байна.
5	Өргөн сумын цэвэр усны шугам сүлжээ татах зураг төсөв	20.0				ЗҮ					Малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор хойшилсон.

6	Эрдэнэ сумын ёслол хүндэтгэлийн өргөөний зураг төсөв	13.5				ЗҮ	2014.03.04				Эрдэнэ суманд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлж буй.
	Дүн	114.9									
	2014 оны ОНТХО-ын дүн	1,411.8			166.3						
Замын сангийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ											
АЖИЛ											
1	Аймгийн хэмжээнд шинээр замын тэмдэг, гэмдэглэгээ хийлгэх	65.0				НТШ	21-01-14	2014.03.14			Төндөр шалгаруулалтыг 2014.03.27-ны өдөр нээхэд "Солидворкс" ХХК, "Номастиранч" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК, "Талбар трейд" ХХК-иудаас материал ирүүлсэн нарийвчилсан үнэлгээ хийж байна.
2	Сайншанд-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замд автозамын гарам гаргах	21.2				ЗҮ		2014.03.14	2014.03.14		2014.03.24-нд нээсэн боловч оролцогч ирээгүй.
3	Төлбөр хураах цэг байгуулах /Сайншанд-Хамарын хийд/	100.0				НТШ	21-01-14				Зураг төсөв хүлээгдэж буй
4	Сайншанд сумын 4 зам, Шунхлай уулзварыг гэрлэн дохио, хяналтын камертай болгох	120.0				НТШ	17-01-14				Ажлын даалгаварыг боловсруулж байна
5	Сайншанд сумын 1-р багийн Офицерийн чиглэлийн автозамд ус зайлуулах хоолой барих	40.0				ХА	17-01-14	2014.03.14			2014.03.24-нд нээсэн. "Эвт Уул" ХХК төндөр ирүүлсэнд үнэлгээ хийгдэж буй
	Дүн	346.2									
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ											
1	Орон нутгийн чиглэлийн автозамд төлбөр хураах цэгийн зураг төсөв хийх	18.0				ЗҮ	2014.01.06	2014.03.21			Зөвлөх үйлчилгээний төндөрийн урилгыг "Лайн констракшн" ХХК, "Сэнэо констракшн" ХХК, "Өрх" ХХК-иудад хүргүүлсэн.
2	Сайншанд сумын 2-р багийн 48 айлын орон сууцнаас барилгын 8 айл хүртэлх 0.18 км автозамын зураг төсөв	1.0				ЗҮ					Зөвлөх үйлчилгээний төндөрийн урилгыг "Классик роуд" ХХК, "Эйч Ай Би" ХХК, "Гарьд зам" ХХК-иудад хүргүүлсэн. Төндөрийг 2014.04.21-ний өдөр нээнэ.
3	Сайншанд сумын автозам, авто зогсоолын зураг төсөв боловсруулах /Соёмбо цогцолбор, 1-р сургууль, спорт заалны гаднах авто зогсоол/	5.0				ЗҮ					
4	Сайншанд сумын Залуучуудын гудамжнаас "Од" зочид буудал, ГХБХБГ азар хүртэлх 0.2 км автозамын зураг төсөв боловсруулах	1.0				ЗҮ					
5	Сайншанд сумын Данзанваанчигийн гудамжнаас Алтанговийн гудамж хүртэлх 0.3 км автозамын зураг төсөв боловсруулах	1.5				ЗҮ	2014.01.06	2014.03.21			
6	Шинэ зууны гудамжны Нийгмийн даатгалын уулзвараас Шүүхийн байгууллагын уулзвар хүртэлх, 200 м автозам, зогсоолын зураг төсөв боловсруулах	3.0				ЗҮ					
7	Сайншанд 2-р багт автозамын зураг төсөл хийх	15.0				ЗҮ					
8	10 сумын төвд автозам барих зураг төсөл боловсруулах	66.0				ЗҮ	2014.01.06	2014.03.21			
	Дүн	110.5									
	Замын сангийн дүн	456.7									
	НИЙТ ДҮН	6,913.9			1,134.9						

НТШ
ЗҮ
ХА

Нээлттэй тендер шалгаруулалт
Зөвлөх үйлчилгээ
Харьцуулалтын арга

БСШУЯ
ҮХААЯ
ССАЖЯ
ЭМЯ

Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам
Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн Яам
Соёл, Спорт, Аялал Жуулчлалын Яам
Эрүүл Мэндийн Яам

